

**Sagsnavn:**

Fornyelse af Nørrebrogade, etape 2

Adresse:

Nørrebrogade, København N

Byggetid:

2014 - 2015

Samlet entreprisenum:

2,2 mio. kr.

Entrepriseform:

Underentreprise

Bygherre:

Københavns Kommune
Zacho-Lind A/S

Rådgiver:**Opgavetype**

Infrastruktur

Fornyelse af Nørrebrogade, etape 2

Nørrebrogade er blevet ombygget på strækningen mellem Nørrebros Runddel og Nørrebro Station for at forbedre forholdene for cyklister, fodgængere og busstrafik.

Arbejdssomfang

- Udvidelse af cykelstierne i begge sider af vejen
- Ny busgade
- Nye pladser på sidegaderne til Nørrebrogade
- Ny belægning på pladser/fortov på Nørrebros Runddel

Særlige forhold

Arbejdet blev udført i et tæt trafikeret område, hvor der skulle tages hensyn til de mange cyklister og fodgængere. Arbejdet skulle desuden tilrettelægges, så der var adgang til butikkerne på strækningen under arbejdet.

P.P. brolægning har som underentreprenør til Zacho-Lind A/S stået for brolægningsentreprisen.

Projektets omfang:

- 494 m Bordursten
- 2495 m Kløvet granitkantsten
- 2754 m² Chaussesten
- 2143 m Fasgranitkantsten
- 4756 m² Københavnerfliser
- 120 m Fortovsrender

Projektleder:

Kasper Thomsen / Ulrik Jørgensen