



**Sagsnavn:**  
Christiansborg Områdesikring

**Adresse:**  
Christiansborg Slotsplads, København

**Byggetid:**  
2017 - 2018

**Samlet entreprisesum:**  
4,1 mio.

**Entrepriseform:**  
Underentreprise

**Bygherre:**  
Folketinget  
Byggesekretariatet Christiansborg  
C. G. Jensen A/S

**Rådgiver:**  
GHB Landskabsarkitekter

**Opgavetype**  
Renovering af plads

**Projektleder:**  
Kasper Thomsen (P.P. brolægning a-s)

## Christiansborg områdesikring

Projektet omfatter anlæg af en perimetersikring omkring Christiansborg Slotsplads bestående af pullerter, hvor der er monteret 110 cm granitkugler. Yderligere omfatter entreprisen:

- Omlægning af hele pladsen foran Christiansborg
- Justering af cykelsti langs Christiansborg Slotsplads
- Justering af eksisterende kantsten langs Slotsholmsgade
- Justering af eksisterende midterhelle i Slotsholmsgade
- Plantning af træer langs kanal nord for Christiansborg Slotsplads
- Etablering af signalanlæg og belysning
- Etablering af fugtmembran over Ruinmuseets dæk
- Kloakarbejder

Vi har som underentreprenør for C. G. Jensen A/S udført brolægningsentreprisen.

På opgaven har vi gjort brug af vores store erfaring med omlægning af naturstensbelægninger (granitsten), med indpasning af nye natursten i et område med trange logistiske forhold med mange biler, cyklister og gående. I forbindelse med Hans Kongelige Højhed Prins Henrik bisættelse i februar 2018, arbejdede vi i tæt samarbejde med C.G. Jensen, for at blive færdige med brolægningsarbejdet foran indgangen til Christiansborg Slotskirke inden hans bisættelse.

### Projektets omfang:

- 7.865 m<sup>2</sup> savet og jetbrændte brosten
- 415 m<sup>2</sup> Fortovssten
- 635 m<sup>2</sup> Granitfliser
- 888 lbm Bordursten
- 238 lbm Bordurkantsten
- 13 stk. Bordurkantsten, overgangssten
- 314 lbm Fasgranitkantsten
- 46 stk. Opmærksomhedsfelter, taktile granitfliser
- 27 stk. Retningsfelter, taktile granitfliser
- 100 m<sup>2</sup> Københavnerfliser
- Udvidelse af trappeanlæg